

REGIONE CAMPANIA  
COMUNE DI CUSANO MUTRI  
PROVINCIA DI BENEVENTO

PROGETTO: *LAVORI DI COMPLETAMENTO  
SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN  
LOCALITA' S.MARIA PRESSO IL PONTE "REVIOLA"*

PROGETTO ESECUTIVO  
CANTIRABILE RIMODULATO

TAVOLA N.

06

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Progettista  
R.T.P. Morone

Capogruppo  
Ing. Nicola Morone

R.U.P.  
Dr. Antonio CIVITILLO

VISTI E APPROVAZIONI:

<b>CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO</b>				<b>COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN) LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' "SANTA MARIA" PRESSO IL PONTE "REVIOLA". PROGETTO ESECUTIVO CANTIERABILE RIMODULATO</b>																																															
<b>Cronoprogramma - Diagramma di Gantt</b>				<b>12 mesi = 365 gg (naturali e consecutivi)</b>																																															
mesi	DURATA	INIZIO	FINE	LUGLIO 2022				AGOSTO 2022				SETTEMBRE 2022				OTTOBRE 2022				NOVEMBRE 2022				DICEMBRE 2022				GENNAIO 2023				FEBBRAIO 2023				MARZO 2023				APRILE 2023				MAGGIO 2023				GIUGNO 2023			
SETTIMANE				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
<b>TEMPISTICA COMPLESSIVA</b>	<b>375</b>	<b>1-lug-2022</b>	<b>30-giu-2023</b>																																																
<b>1. FASE 1_GARA</b>	<b>56</b>	<b>1-lug-2022</b>	<b>31-ago-2022</b>																																																
comunicazione avvenuto finanziamento	1	1-lug-2022	2-lug-2022																																																
pubblicazione bando di gara	10	3-lug-2022	13-lug-2022																																																
ricezione delle offerte	15	14-lug-2022	29-lug-2022																																																
nomina commissione aggiudicatrice	5	30-lug-2022	04-ago-2022																																																
termine lavori commissine e scelta del contraente	10	05-ago-2022	15-ago-2022																																																
affidamento definitivo - stipula del contratto	15	16-ago-2022	31-ago-2022																																																
<b>2. FASE 2_REALIZZAZIONE DEI LAVORI</b>	<b>219</b>	<b>1-set-2022</b>	<b>19-apr-2023</b>																																																
Consegna dei lavori ed allestimento del cantiere	2	1-set-2022	3-set-2022																																																
Scavi, Pulizia alveo movimenti terra e trasporti a	12	4-set-2022	16-set-2022																																																
Preparazione base ed inizio alloggio gabbionate e scogliere con massi ciclopici	27	17-set-2022	14-ott-2022																																																
Realizzazione gabbionate	35	15-ott-2022	19-nov-2022																																																
Realizzazione Scogliere	22	20-nov-2022	12-dic-2022																																																
Realizzazione palificata a doppia parete	20	13-dic-2022	2-gen-2023																																																
Realizzazione Grata in legname con talee	16	3-gen-2023	19-gen-2023																																																
Realizzazione Briglie in pietrame e legname	17	20-gen-2023	6-feb-2023																																																
Messa a dimora di verde e sistemazione delle aree a verde	11	7-feb-2023	18-feb-2023																																																
Lavori di completamento opere di I.N.	16	19-feb-2023	7-mar-2023																																																
Completamento gabbionate con talee e rifiniture cantiere	32	8-mar-2023	9-apr-2023																																																
Pulizia e Smobilizzo del cantiere	9	10-apr-2023	19-apr-2023																																																
<b>3. FASE 3_FINE LAVORI</b>	<b>90</b>	<b>20-apr-2023</b>	<b>30-giu-2023</b>																																																
Verbale di fine lavori	1	20-apr-2023	21-apr-2023																																																
Stato finale e relazione sul conto finale	12	22-apr-2023	3-mag-2023																																																
Collaudo tecnico amministrativo	10	4-mag-2023	14-mag-2023																																																
Liquidazione rata di saldo	10	15-mag-2023	25-mag-2023																																																
Rendicontazione finale del Comune	10	26-mag-2023	5-giu-2023																																																
Rendicontazione finale della Regione	24	6-giu-2023	30-giu-2023																																																